LAPORAN PEMERIKSAAN & PERBAIKAN UTILITAS AC BANK BNI TANGGAL 17 MEI 2021

- 17 Mei 2021 pukul 09:35 WITA
 Melalui WAG Service Improvement dilaporkan keluhan pihak Bank BNI terkait AC yang kurang Dingin
- 17 Mei 2021 pukul 10:54 WITA
 Dilakukan pemeriksaan oleh tim Mechanical, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai beikut :







17 Mei 2021 pukul 11:00 – 14:29 WITA
 Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada outdoor unit AC VRF. Hasil pemeriksaan untuk tekanan gas
 Refrigerant dan Arus Listrik normal, serta untuk melancarkan sirkulasi pertukaran panas di kondensor dilakukan pelepasan cerobong outdoor OU.MZ.6A yang melayani tenant Bank BNI.







• 17 Mei 2021 pukul 11.30 WITA Konfirmasi lisan dengan petugas Bank BNI sudah mulai terasa dingin.

- Informasi, Sistem pendingin AC di tenant BNI disuplai dengan 2 system :
 - 1. AC Variable Refrigrant Flow (VRF), dioperasikan oleh user/tenant.
 - 2. AC Central Chiller dengan Fan Coil Unit (FCU), dimana pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 masih dalam periode larangan mudik dimana keberangkatan pertama pesawat penumpang regular dihari tersebut pukul 12.20 LT. Guna mengoptimalkan penggunaan energi listrik, maka sistem AC central Chiller mulai dioperasikan pukul 09.00 WITA dan memerlukan waktu proses pendinginan sekitar 45 60 menit.